



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1088618-20	Nº TGOV 946087/2023	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	APELIDO EMPREENDIMENTO pavimentação e recapeamento das vias urbanas do município de miracema do to	DESCRIÇÃO DO LOTE pavimentação e recapeamento das vias urbanas do município de miracema do to
----------------------------------	-------------------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25
1.	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VI	7.835.613,19	% Período:	24,01%	22,39%	13,33%	18,92%	21,35%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	59.679,16	% Período:	24,00%	22,40%	13,40%	18,80%	21,40%							
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.044,66	% Período:	100,00%											
1.3.	MOBILIZAÇÃO	11.489,39	% Período:	100,00%											
1.4.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ I	7.518.280,57	% Período:	24,57%	22,63%	13,59%	17,29%	21,92%							
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	38.711,57	% Período:		100,00%										
1.6.	MEIO FIO E DRENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)	14.025,74	% Período:			100,00%									
1.7.	CALÇADA E ACESSIBILIDADE (PAVIMENTA	12.574,57	% Período:				100,00%								
1.8.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA (PAVIMENTAÇÃO E F	158.214,24	% Período:				100,00%								
1.9.	CANTEIRO DE OBRA	4.103,90	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.10.	DESMOBILIZAÇÃO	11.489,39	% Período:					100,00%							

Total: R\$ 7.835.613,19	Período:	%:	24,01%	22,39%	13,33%	18,92%	21,35%									
		Repasse:	1.838.820,74	1.715.170,33	1.020.846,89	1.449.374,84	1.635.269,20									
Acumulado:	Acumulado:	Contrapartida:	42.284,02	39.440,66	23.474,56	33.328,64	37.603,31									
		Outros:	-	-	-	-	-									
		Investimento:	1.881.104,76	1.754.610,99	1.044.321,45	1.482.703,48	1.672.872,51									
		%:	24,01%	46,40%	59,73%	78,65%	100,00%									
		Repasse:	1.838.820,74	3.553.991,07	4.574.837,96	6.024.212,80	7.659.482,00									
		Contrapartida:	42.284,02	81.724,68	105.199,24	138.527,88	176.131,19									
Investimento:	1.881.104,76	3.635.715,75	4.680.037,20	6.162.740,68	7.835.613,19											

MIRACEMA DO TOCANTINS - TO

Local

quinta-feira, 23 de maio de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: EMANUEL COELHO GUEDES

CREA/CAU: 207341/D-TO

ART/RRT: